

燕巢校區停水狀況處理

時間:4月4日至5日(燕窩)及4月6日(霽遠樓)

事因:因校區蓄水池抽水馬達故障跳脫，導致水無法抽至校區上水塔，使校區部分宿舍停水

停水範圍:燕窩、霽遠樓

時間	事由及處理經過
4/4(二)	
下午 10 時	燕窩男舍通報值班教官該棟目前停水。
4/5(三)	
上午 9 時	營繕組接獲燕窩缺水通報，經查看後確認原因為蓄水池抽水馬達故障，導致水無法抽至校區大水池，間接導致燕窩無法補水而停水，本組先請水電人員手動操作馬達抽水，並請人檢查馬達情況。
上午 11 時 20 分	燕窩男舍通報該棟供水正常，但燕窩男舍蓄水池水量仍位於低水位。查看其他大樓未缺水但因長時間未補水，蓄水池量皆未過半，為防止其他大樓也停水狀況，仍以平均分配補水方式為主。
4/6(四)	
上午 9 時	霽遠樓通報該棟無水，且補水緩慢，因其他大樓蓄水池皆已補至一定水量，因此先以霽遠樓該條管線補水為主，暫時關閉其他條補水管線。
上午 11 時 10 分	霽遠樓恢復供水，並待其蓄水池補至正常水量後，全校恢復正常分配供水。
下午 2 時	經現場和廠商查看，研判應為逆止閥及其幫浦問題，已請廠商報價，後續完成維修工作。